

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: [REDACTED]

ProKo.: LS08
N° rapport : 5942634
N° rapp. prov.:
Date: 04/01/2023



OCB vzw
Member of OCB Group

Client / Mandant : [REDACTED]

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 497 ROBERFROID SYLVAIN
Propriété / exploit./gestionn.: Nom: [REDACTED]
Installat. / respons. travaux: Nom: [REDACTED] T.V.A.:
Adresse installation: [REDACTED] CHAUSSEE DE DINANT 151 Cabine HT - privée: NON
RIVIERE 5170
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:
EAN nr.: N/C Gestionn. Rés.: ORES Compteur: 46 989 762 Compteur nuit :

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité après la mise en usage - modification/extension importante (chap. 6.4)
visite de contrôle (chap. 6.5)
Dérogat. partie 8 livre 1 *: appliqué Date installation: entre 01/10/1981 et 01/06/2020 + après 01/06/2020
(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application
Date: 04/01/2023 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/01/2048
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente Raccordement: réseau aérien Fourreau: - Plaque d'isolat.: présente
Tension nominal: 3 x 220V Protection max.: 40A Protection princip.: 25A Interr. princip.: interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: VOB nombre conduct.: 3 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: VFVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Prise de terre genre: individuelle accessibilité: en ordre
Électrode de terre: type: barres section: 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/300mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre
Installations spéciales: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -
Ne sont pas encore ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
placés: ☐ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 25

1x D3P3d 32A C / 2x D2P2d 20A C / 18x D2P2d 16A C / 2x D2P2d 6A C

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: >3.78 MOhm Résistance de dispersion: 25.8 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotential: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant
I Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf