



**CHAUFFAGE CENTRAL GAZ et MAZOUT • SANITAIRE
PANNEAUX SOLAIRE • POÊLERIE • CHEMINÉES**

SALLE d'EXPOSITION ATELIER de FABRICATION
Installations ~ Dépannages ~ Entretien ~ Maintenance

Rue des Alliés, 37
6953 FORRIERES
Tél. 084 21 13 74
GSM 0476 397 550
Fax 084 21 09 95
E-mail folubel@skynet.be

N Enreg. 11.25.10
R.C. Marche : 15.581
T.V.A.: BE 0437.028.649
Belfius : IBAN : BE 13 0682 1026 8139 - BIC : GKCC BEBB
BNP Paribas Fortis : IBAN : BE 10 0012 2057 0804 - BIC : GEBA BEBB
La Poste : IBAN : BE 33 0001 5617 4646 - BIC : BPOT BEB1

**FACTURE
DEVIS/OFFRE** N 4355

Forrières, le 10/07/2018

Qté	DESIGNATION	T.V.A.		PRIX TOTAL
		HTVA		
*	Procès-Verbal de test de pression sur conduite de GAZ G-31 (propane) aérienne en cuivre ϕ 12 mm, et d'une longueur N de mètres. Volume = < 100 ltr.			
*	L'installation se compose de: <ul style="list-style-type: none"> - Deux grands bombes de 46,5 kg de propane en extérieur. - Un pré-détendeur (Aval) de 1,5 bar, d'un kg/h. - Un détendeur (Aval) de 4 kg/h à 37 mbar avec une vanne d'arrêt en (aval) du détendeur, basse pression. - Une vanne d'isolement après la première détente (le pré-détendeur) avec un <u>ta</u> en laiton soudé AG 55% monté en aval de la vanne. 			
*	= effectivement un seul appareil est raccordé à l'installation (La cuisinière de marque "GORENJE" (BE) Type: BKM 590 E Série 141190039 Catégorie: II 2E+3 + G30/G31 30/37 mbar) <u>TEST</u> avec de l'air.			
*	Contrôle de pression à 3 bar pendant 30 minutes de la conduite de gaz en aval du pré-détendeur; <u>le TEST est positif.</u>			
*	Contrôle de pression de la conduite en aval du détendeur 37 mbar 4 kg/h et de la cuisinière; pendant 30 minutes à 150 mbar; l'installation est en bon état de fonctionnement. <u>le TEST est positif.</u>			
1	Prestation main d'œuvre	125,00 HTVA	TVA 21%	26,25
TOTAL NET A PAYER				151,25 €
Conditions de facturation : voir verso.				
B 23/8/18				
Conditions de paiement :				